

**АКТ
проверки технического состояния
системы вентиляции**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №17 в Мичуринском муниципальном образовании
Березовский район

(полное наименование образовательной организации)

«16» 03 2023 г.

Комиссия в составе: Заведующая
Представитель заказчика: Хайдукова Елена Васильевна,
(должность, Ф.И.О.)

Представитель исполнителя:
Специализированная организация Евромост-1 Техник Березовский Д.В

на основании требований п. 6.1 СП 2.4.3648-20 провели периодическую проверку
технического состояния системы вентиляции и очистку вентиляционных каналов на объекте:

МБДОУ Детский сад №17 в Мичуринском
(наименование учреждения)

по адресу: Успенский район в Мичуринский ул. Ленина 91

в помещениях: Пилцеблок
(перечислить наименование помещений, в которых производилась проверка)

Цель проверки: ревизия, очистка и контроль эффективности работы существующей
вентиляционной системы, пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Проверена пропускная способность по воздухообмену вентиляционных каналов по
помещениям на предмет эффективности работы вентиляционной системы.

Проверкой установлено:

№ п/п	Материал вентиляционного канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Сталь листовая	100	вертикальный	очищен	соответствует	сохранен
2	Сталь листовая	100	вертикальный	очищен	соответствует	сохранен
3	Сталь листовая	100	вертикальный	очищен	соответствует	сохранен

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование	№ свидетельства о поверке, дата освидетельствования
	<u>THERMOANEMOMETER CEM DT-618</u>	<u>06.04.2022</u>

Результаты измерений и эффективность работы системы вентиляции

№ п/п	Перечень помещений	Кратность воздухообмена		Воздухообмен		Заключение
		норма	факт	норма	факт	
1	<u>Пилцеблок</u>	<u>норма</u>	<u>3,7</u>	<u>норма</u>	<u>3,6</u>	<u>Работает в штатном</u>
2	<u>Пилцеблок</u>	<u>норма</u>	<u>3,7</u>	<u>норма</u>	<u>3,6</u>	<u>сохранен</u>
3	<u>Пилцеблок</u>	<u>норма</u>	<u>3,7</u>	<u>норма</u>	<u>3,6</u>	

Заключение:

Система вентиляции в помещениях: Пилцебюк, работает в исправном
состоянии
(перечислить помещения)


СООТВЕТСТВУЕТ нормативным требованиям и пригодна к эксплуатации.

Срок действия акта: 16.03.2023г. - 16.09.2023г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представитель заказчика:  Кайдукова Е.В. 03.01.2023
подпись Ф.И.О. дата

М.П.



Представитель специализированной
организации:  Кризовский Д.В. уд. № 1 от 09.01.2023г.
(подпись) Ф.И.О.